PROCOLE D'ACCORD POUR LA RESTRUCTURATION DU FORUM DES HALLES

Annexe 1 : Calendrier prévisionnel

N°	Nom de la tâche
1	
2	**PRINCIPAUX ACTES FONCIERS**
3	Signature du protocole
4	Signature des actes relatifs à la résiliation partielle des BAC, à la vente des commerces résiduels et à la vente du local UGC
5	Signature de la VEFA des commerces de la Canopée
6	Signature des deux promesses synallagmatiques de vente relatives aux libérations temporaires de volumes
7	Signature de l'acte de vente des volumes parkings Rambuteau, de l'acte de résiliation du BAC du parking Berger, des promesses de vente des volumes commerces parking Berger et du parking Berger reconstitué
8	Signature des actes relatifs à la vente du parking Berger par la SCFHP à la ville et aux VEFA des volumes commerces parkings et des volumes parking Berger reconstitués
9	Signature de l'acte de vente du local Les Halles le Marais
10	Signature de la VEFA des volumes commerces du barreau nord-sud
11	Signatures des actes de vente nécessaires aux libérations temporaires
12	Signature des actes de vente des volumes commerces des circulations verticales et des circulations horizontales et éléments accessoires
13	
14	**PRINCIPALES AUTORISATIONS ET PROCEDURES ADMINISTRATIVES**
15	Déclaration d'utilité publique
16	Obtention du permis de démolir des pavillons Willerval
17	Obtention du nouveau permis de démolir du jardin
18	Obtention du permis de construire de la Canopée et de la restrucuration des circulations verticales, valant autorisation pour les jeux d'enfants et la cité de chantier
19	Dépôt et obtention du permis de construire du pôle transport et de l'AEC des commerces du -4
20	Dépôt et obtention du permis de construire modificatif et des AEC relatifs au barreau nord-sud, au mail commercail MN, aux volumes commerces des circulations verticales, aux aires de livraison et aux 1ères adaptations du nouveau forum
21	Délibération de déclassement des volumes comerces de la Canopée
22	Dépôt et obtention du permis de construire modificatif relatif aux autres adaptations du nouveau forum
23	Délibération de déclassement du barreau nord-sud
24	Délibérations de déclassement des volumes comerces des circulations verticales
25	Délibérations de déclassement des circulations horizontales vendues
26	Délibération de déclassement du local Les Halles le Marais
27	
28	**CALENDRIER DES PROJETS**
29	Démolition des pavillons Willerval
30	Construction de la Canopée
31	T1 Canopée
32	Resrtucturation circunation verticale Rambuteau
33	Resrtucturation circunation verticale Berger
34	Resrtucturation circunation verticale Lescot
35	Travaux de gros œuvre de reconversion du barreau nord-sud
36	T1 Gros Oeuvre barreau nord-sud
37	Travaux de second œuvre de reconversion du barreau nord-sud
38	Travaux pôle transport
39	Travaux nouvel accès MN
40	Travaux extension salle d'échange, y compris liaisons Rambuteau et Berge
41	T1 commerces parking Berger du niveau -4
42	Travaux commerces du niveau -3
43	T1 commerces parking Berger du niveau -3
44	Travaux parking Berger reconstitué (= période de fermeture du parking)
45	T1 parking Berger reconstitué



annexe1_calendrier.mpp